



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.
GERENCIA DE INGENIERÍA
Programa de Obra Preliminar



Denominación de la Obra: Pavimentación del estacionamiento en la Marina Banco Playa

Ubicación: Cozumel, Quintana Roo

N° de Licitación: API-GI-021-2025 LPE

Inicio de la Obra: 10 de diciembre 2025

Termino de la Obra: 28 de enero de 2026

Plazo de ejecución: 50 días naturales

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	DICIEMBRE		ENERO	
				10 al 15	16 al 31	01 al 15	16 al 28
	PELIMINARES						
PRE-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE OBRA SEGÚN DISEÑO, IMPRESO EN LONA DE 1.20 X 2.40, COLOCADO SOBRE BASTIDOR DE MADERA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT	Pza	1.00				
PRE-02	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DADOS POR LA SUPERVISION DE APIQROO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT	M2	1,500.00				
	PAVIMENTACION						
PAVI-01	CORTE DE TERRENO HASTA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 20 CMS CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT	M2	1,500.00				
PAVI-02	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE CARGA, FLETES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	M3	390.00				
PAVI-03	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (BASE HUDRAULICA) EN CAPAS DE 15 CMS COMPACTADA HASTA 95% O MAYOR PRUEBA PROCTOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE CARGA, ACARREOS, MANIOBRAS, DESCARGA, COMPACTACION, REPORTE DE PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT	M3	225.00				
PAVI-04	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HUDRAULICO F'C=300 KG/CM2 TIPO MR42, 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 10 A 12 CMS, REFORZADA CON DOBLE MALLALAC 6/6-10X10, COLADA EN PLACAS DE 5.00X5.00 METROS, ACABADO RAYADO, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, CIMBRA, FLETES, MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	M2	1,500.00				
	LIMPIEZA FINAL						
SBIM-05	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES Y DE DESPERDICIO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	LOTE	1.00				