



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL

DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.

GERENCIA DE INGENIERÍA

Programa de ejecución de la obra Físico- Financiero

Denominación de la Obra: Mantenimiento al atracadero de lanchas de la terminal San Miguel de Cozumel, Quintana Roo (segunda etapa).

Ubicación: Cozumel, Quintana Roo

N° de Licitación: API-GI-004-2024 IR

Inicio de la Obra: 27 de junio de 2024

Termino de la Obra: 25 de agosto de 2024

Plazo de ejecución: 60 días naturales

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	JUNIO 27-30	JULIO 01-31	AGOSTO 01-25
PRELIMINARES						
MSM-2024-01	Suministro y colocación de letrero de obra, según especificaciones y modelo suministrado por la APIQROO, impreso en lona de 1.00 x 2.00 m sobre bastidor de madera incluye: materiales, mano de obra, herramientas y demás cargos correspondientes al PUOT	pza	1.00			
SUMINISTROS						
	SUMINISTRO DE DUELA DE MADERA DURA DE 2" X 8", DE 0.75 METROS DE LONGITUD PARA FALDON, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	pza	63.00			
	SUMINISTRO DE DUELA DE MADERA DURA DE 2" X 8", DE 3.00 METROS DE LONGITUD PARA CUBIERTA, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT	pza	27.00			
CONSTRUCCION						
	COLOCACION DE DUELA DE MADERA DURA SUMINISTRADA PARA FALDON DE 2" X 8" X 0.75 METROS, SUJETA POR MEDIO DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/2", INCLUYE TORNILLOS, RONDANAS PLANAS, RONDANAS DE PRESION, TUERCAS, CORTES, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	pza	63.00			
	90COLOCACION DE DUELA DE MADERA DURA SUMINISTRADA PARA CUBIERTA DE 2" X 8" X 3.00 METROS, SUJETA POR MEDIO DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/2", INCLUYE TORNILLOS, RONDANAS PLANAS, RONDANAS DE PRESION, TUERCAS, CORTES, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	pza	27.00			
MANTENIMIENTOS						
	MANTENIMIENTO DE DUELA DE MADERA DURA EXISTENTE PARA CUBIERTA DE 2" X 8" X 1.00 METROS; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, CEPILLADO, CANTEADO, COLOCACION, SUJETA POR MEDIO DE VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/2" TORNILLOS, RONDANAS PLANAS, RONDANAS DE PRESION, TUERCAS, CORTES, AJUSTES, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	pza	10.00			
	MANTENIMIENTO DE BASTIDOR; INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, NIVELACION, COLOCACION DE BASTIDORES DE 7.80 MT LINEAL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	pza	1.00			
ACABADOS						
	SUMINISTRO Y APLICACION DE WOX 265 EN MUELLE; INCLUYE: CEPILLADO, LIJADO, APLICACION DE WOX 365, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	m2	1,920.00			
EQUIPAMIENTO						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORNAMUSA DE 30 CM DE LARGO; INCLUYE: TRAZO, PERFORACION DE TABLON Y VIGA DE MADERA DURA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	pza	42.00			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORNAMUSA DE 20 CM DE LARGO; INCLUYE: TRAZO, PERFORACION DE TABLON Y VIGA DE MADERA DURA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	pza	28.00			
	SUMINISTRO DE BITA SEGUN DISEÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT	pza	2.00			

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	JUNIO 27-30	JULIO 01-31	AGOSTO 01-25
	COLOCACION DE SUFRIDERA EXISTENTE CON RECUPERACION EN FALDON DE MUELLE (PEINE), PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO; INCLUYE: COLOCACION, CAMBIO DE HERRAJES DE ACERO GALVANIZADO, OBRA FALSA PARA TRABAJOS DENTRO DEL MAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT	pza	8.00			
	LIMPIEZA DE OBRA					
MBP-18	Limpieza general de obra incluye: retiro de materiales sobrantes, desperdicios y producto de excavaciones o demoliciones fuera del recinto portuario, limpieza detallada, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes al PUOT.	lote	1.00			
					SUBTOTAL	\$ -
					IVA 16%	\$ -
					TOTAL	\$ -