



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.
GERENCIA DE INGENIERIA**

PROCEDIMIENTO NO. API-GI-005-2026 IR

OBRA: Rehabilitación del muelle de Transbordadores del Polígono "B" del Recinto Portuario de Isla Mujeres, Quintana Roo.

CALENDARIO DE OBRA PRELIMINAR

NUM	CONCEPTO	UNID	CANT	JUNIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEM
				15 AL 30	01 AL 15	16 AL 31	01 AL 15	16 AL 31	01 AL 12
	PINTURA EN PANTALLAS								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA A TRES MANOS UNA DE SELLADOR 1X5 Y DOS DE PINTURA EN FRANJAS AMARILLAS Y NEGRAS INCLINADAS ALTERNADAMENTE DE 35 CMS DE ANCHO; INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES NECESARIOS, ANDAMIOS, PROTECCION PARA EVITAR CAIDA DE RESIDUOS AL MAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMAS CARGOS NECESARIOS PARA EL PUOT.	M2	370.00						
	PINTURA VINILICA MCA COMEX O SIMILAR EN CADENAS, MUROS Y PLAFONES DE ACABO FINO A MEDIO RUGOSO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	470.00						
	BITAS, PERNOS Y SUFRIDERAS								
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BITAS CON TUBO DE 20 A 40 CMS DE DIAMETRO Y UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CMS EN UNA PLACA BASE DE ACERO Y DOS TUBOS CED 40 DE 10 CMS POR 20 CMS DE LARGO EN SENTIDO HORIZONTAL RELLENO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 Y AHOGADO EN UNA BASE DE CONCRETO; INCLUYE: PINTURA ADHERENTE ANTICORROSIVA EPOXICA, PINTURA MARINA, CARDEO, ACARREO, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13.00						



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.
GERENCIA DE INGENIERIA**

PROCEDIMIENTO NO. API-GI-005-2026 IR

OBRA: Rehabilitación del muelle de Transbordadores del Polígono "B" del Recinto Portuario de Isla Mujeres, Quintana Roo.

CALENDARIO DE OBRA PRELIMINAR

NUM	CONCEPTO	UNID	CANT	JUNIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEM
				15 AL 30	01 AL 15	16 AL 31	01 AL 15	16 AL 31	01 AL 12
	SUSTITUCION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS CON ARGOLLA FABRICADOS CON REDONDO DE 1 1/2" CON CUERDA DE 20 CMS, ARANDELA Y TUERCA DE 80 CMS DE LARGO PARA SUJECION DE SUFRIDERAS DE MADERA DURA; INCLUYE: EXTRACCION DE PERNO EXISTENTE, PERFORACION, MATEIRLA DE FIJACION, SOLDADURA 7018, ACARREO, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00						
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUFRIDERAS DE MADERA DURA DE 1.50 X 1.50 M, INCLUYE CAMBIO DE HERRAJES, CADENAS, PERNOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	PZA	4.00						
	SANITARIO								
	AUATITUCION DE TAZA NAO COLOR BLANCO DE CERÁMICA DE ALTO BRILLO PARA FLUXOMETRO CON TRAMPA EXPUESTA 4,8L MOD TZF-17 MCA. HELVEX (EXISTENTE) Y FLUXOMETRO CROMADO PARA W .C. DE PEDAL APARE Y ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38MM MOD. 310-WC-4.8 MCA. HELVEX (EXISTENTE), INCL. TUBERÍA Y CONECCIONES DE CPVC PARA INTERCONECCIÓN ENTRE FLUXOMETRO Y CODO DE LATÓN, CODO LATÓN DE 38, TUERCA SPUD DE 38, CUELLO DE CERA, PAQUETE DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RANURACIONES Y RESANES EN MUROS, HERRAMIENTAS, Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS.	PZA	2.00						



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.
GERENCIA DE INGENIERIA**

PROCEDIMIENTO NO. API-GI-005-2026 IR

OBRA: Rehabilitación del muelle de Transbordadores del Polígono "B" del Recinto Portuario de Isla Mujeres, Quintana Roo.

CALENDARIO DE OBRA PRELIMINAR

NUM	CONCEPTO	UNID	CANT	JUNIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEM
				15 AL 30	01 AL 15	16 AL 31	01 AL 15	16 AL 31	01 AL 12
	INSTALACION DE COLADERA DE BOTE PARA PISO EXISTENTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	1.00						
	LIMPIEZA PROFUNDA DE MARMOL TRAVERTINO DE 30 X 30 EN AREA DE BAÑOS, ASENTADO CON PEJAZULEJO, JUNTEADO CON CEMENTO BCO;; INCLUYE: MATERIL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9.00						
	LIMPIEZA DE OBRA								
	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES SOBREPANTES Y DE DESPERDICIO FUERA DEL RECINTO PORTUARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES AL PUOT.	LOTE	1.00						

Calle 22 de enero N°261 entre Madero y Morelos, Col. Centro
C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 832 6101, 6126 y 6196

E-mail: apiqroo@apiqroo.com.mx / www.apiqroo.com.mx



APIQROO
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE QUINTANA ROO,
S.A. DE C.V.