ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.

GERENCIA DE INGENIERÍA

LICITACION PUBLICA ESTATAL **API-GI-007-2025-LPE**, CONVOCATORIA 001

CALENDARIO PRELIMINAR DE OBRA

OBRA: MANTENIMIENTO EN EL MUELLE DE PESCADORES DEL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO JUAREZ, QUINTANA ROO

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CALENDARIO DE OBRA					
				23 JUN AL 07 JUL	08 JUL AL 22 JUL	23 JUL AL 06 AGO	07 AGO AL 21 AGO	22 AGO AL 05 SEP	06 SEP AL 20 SEP
	PRELIMINARES								
REPMP-01	Suministro y colocacion de letrero de obra, según especificaciones y modelo suministrado por la APIQROO, impreso en lona de 1.00 x 2.00 m sobre bastidor de madera incluye: materiales, mano de obra, herramientas y demás cargos correspondientes al puot.	Pza	1.00						
REPMP-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL TIPO PP-T-200 O SIMILAR PARA DELIMITAR EL AREA DE LOS TRABAJOS, PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS. SOBRESALIENDO 40CM. SOBRE EL ESPEJO DE AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y DEMAS CARGOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	ml	400.00						
	BITAS Y DEFENSAS								
REPMP-03	Retiro de BITA existente, incluye demolición de concreto, materiales, mano de obra, equipo y demas cargos necesarios para el PUOT	Pza	35.00						
REPMP-04	Suministro de BITA a base de tubo de acero cedula 40 de 10" diametro, altura de 50 cms, tubo pasante de 3" x 25 cms a ambos lados y placa de acero de 1/2 de 40 x 40 cms; incluye pintura a tres manos base alquidalica una capa y acabado esmalte color rojo brillante dos capas, , materiales, mano de obra, herramienta y demás cargos necesarios para el PUOT	Pza	35.00						
REPMP-05	Colocación de BITA suministrada, incluye relleno de concreto simple, anclaje con 6 varillas roscadas de 3/4" ancladas con mortero sicagrout en barrenos de 1"x 25 cm, tuercas, rondanas planas y de presion, mano de obra, equipo y demas cargos necesarios para su correcta ejecución.	Pza	35.00						
REPMP-06	Retiro de DEFENSA a base de llanta usada en mal estado, incluye retiro de cadenas, grilletes y anclas, materiales, mano de obra, equipo y demas cargos necesarios para el PUOT	Pza	20.00						
REPMP-07	Suministro y colocación de LLANTA de CAMIÓN de 90 cms de diametro como defensa de pantallas, incluye placa para anclaje, herrajes, grilletes, mano de obra, equipo y demas cargos necesarios para el PUOT.	pza	60.00						
REPMP-10	Reparacion de guarnicion de concreto, incluye demolición, cambio de acero intemperizado, colado de concreto f'c=200 kg/cm2, cimbra aparente, materiales, despercidicios, mano de obra, herramienta y demás cargos necesarios para el PUOT	ml	300.00						
	PINTURA Y ACABADOS								
REPMP-09	Suministro y aplicación de PINTURA vinil-acrilica Berelinte acabado mate a tres manos, una de sellador 1x5 y 2 de pintura blanca y negra alternadamente en franjas inclinadas de 35 cms de ancho, incluye preparación de la superficie resanes necesarios, andamios, protección para evitar caida de residuos, materiales, mano de obra, herramienta y demás cargos necesarios para el PUOT	m2	680.00						
REPMP-11	Mantenimiento y Aplicación de pintura en bitas a tres manos, una de base alkidalica y dos de esmalte epóxico color rojo, incluye desmantelamiento, cambio de placa de acero en base, colocación de 4 anclas de varilla roscada de 3/4" ahogadas en concreto barrenos de 1" rellenos con sikagrout, reinstalación de la bita, materiales, mano de obra, herramienta y demás cargos corespondientes al PUOT.	pza	6.00						
REPMP-12	Suministro y aplicación de pintura a dos manos color rojo y verde en columnas de luces de posición, incluye raspado, resane y preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramientas y demas cargos correspondientes al PUOT	lote	2.00						
REPMP-13	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica marca Berelinte o similar color amarillo tránsito a dos manos en guarnición de 30x15 cms de sección, inlcuye preparación de la superficie, aplicación de una mano de sellador, materiales, mano de obra, herramienta y demás cargos correspondientes al PUOT.	ml	300.00						
	LIMPIEZA DE OBRA								
REPMP-14	Limpieza general de obra incluye: retiro de materiales sobrantes, desperdicios y producto de excavaciones o demoliciones fuera del recinto portuario, limpieza detallada, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes al puot.	lote	1.00						